

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0E6D50D653697E0CF636D18E48318F52

Владелец: Шумков Вадим Михайлович

Действителен: с 24.04.2024 по 18.07.2025

П А С П О Р Т

регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Курганская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Региональная и местная дорожная сеть (Курганская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Региональная и местная дорожная сеть (Курганская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышение связанности территорий и удовлетворенности граждан современной, безопасной и качественной дорожной сетью			
4.	Куратор регионального проекта	Ситников И.М.	Временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора		
5.	Руководитель регионального проекта	Саблукова И.Н.	Директор Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области		
6.	Администратор регионального проекта	Непоспехова И.В.	Главный специалист		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курганской области "Развитие автомобильных дорог"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций													
1.1.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	46,1900	2023	-	51,1663	53,0968	55,0273	56,9578	58,8883	60,8188	Саблукова И.Н. Директор Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2	Задача: Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений													
2.1.	Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	91,7400	2023	-	85,0659	85,0659	85,2799	85,2799	86,6066	86,6066	Саблукова И.Н. Директор Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													Курганской области ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВ А, ГОСЭКСПЕРТИЗ Ы И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬН ОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций													
1.1	Проведен комплекс мероприятий, выявляющих уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью автомобильных дорог	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Проведен комплекс мероприятий, выявляющих уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью автомобильных дорог, включающий мероприятия по информированию населения о дорожной деятельности и социологическому исследованию среди населения субъектов Российской Федерации														
2	Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений													
2.1	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	-	Единица	0,0000	2025	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													имущества	
Количество объектов по строительству и реконструкции на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"														
3	Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций													
3.1	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций	-	Единица	0,0000	2024	-	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций								
1.1	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций	0,00	3 324 575,90	3 166 269,80	3 764 563,60	0,00	0,00	0,00	10 255 409,30
1.1.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	3 324 575,90	3 166 269,80	3 764 563,60	0,00	0,00	0,00	10 255 409,30
1.1.1 .1.	бюджет субъекта	0,00	3 324 575,90	3 166 269,80	3 764 563,60	-	-	-	
1.1.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
2	Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений								
2.1	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных	0,00	0,00	505 050,50	505 050,50	0,00	0,00	0,00	1 010 101,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Курганская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций												
1.1.	Мероприятие (результат) "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций"	354 018,2 0	400 000,0 0	420 000,0 0	450 000,0 0	500 000,0 0	700 000,0 0	900 000,0 0	1 500 000 ,00	2 000 000 ,00	2 500 000 ,00	3 324 575 ,90	3 324 575,90
2.	Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений												
2.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ИТОГО:		354 018,2 0	400 000,0 0	420 000,0 0	450 000,0 0	500 000,0 0	700 000,0 0	900 000,0 0	1 500 000 ,00	2 000 000 ,00	2 500 000 ,00	3 324 575 ,90	3 324 575,90

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Региональная и местная дорожная сеть
(Курганская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций						
1.1.	Мероприятие (результат) "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Саблукова И.Н.	Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
1.1.1.	Контрольная точка"Совместно с территориальным органом Управления Госавтоинспекции УМВД России разработан и утвержден план проведения	-	25.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Комплекс мероприятий, направленный на пропаганду соблюдения участниками дорожного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения правил дорожного движения"				точками отсутствует		движения дорожной безопасности
1.1.2.	Контрольная точка"Совместно с территориальным органом Управления Госавтоинспекции УМВД России России разработан и утвержден план устранения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий"	-	01.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Перечень мест концентрации ДТП, ликвидируемых в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни"
1.1.3.	Контрольная точка"Заявка на выделение ПОФ из федерального бюджета направлена в Росавтодор"	-	20.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Заявка на перечисление предельных объемов финансирования расходов из федерального бюджета бюджету Курганской области
1.1.4.	Контрольная точка"Заявка на выделение ПОФ из федерального бюджета направлена в Росавтодор"	-	20.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Заявка на перечисление предельных объемов финансирования расходов из федерального бюджета бюджету Курганской области
1.1.5.	Контрольная точка"В Росавтодор	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Непоспехова И.В.	Отчет Отчет о расходах,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета
1.1.6.	Контрольная точка"Выполнены работы в целях достижения результата"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.1.7.	Контрольная точка"Совместно с территориальным органом Управления Госавтоинспекции УМВД России разработан и утвержден план проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения правил дорожного движения"	-	25.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Комплекс мероприятий, направленный на пропаганду соблюдения участниками дорожного движения дорожной безопасности
1.1.8.	Контрольная точка"Совместно с территориальным органом Управления Госавтоинспекции УМВД России разработан и утвержден план устранения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий"	-	01.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Перечень мест концентрации ДТП, ликвидируемых в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни"
1.1.9.	Контрольная точка"Заявка на	-	20.05.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выделение ПОФ из федерального бюджета направлена в Росавтодор"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Заявка на перечисление предельных объемов финансирования расходов из федерального бюджета бюджету Курганской области
1.1.10.	Контрольная точка"Заявка на выделение ПОФ из федерального бюджета направлена в Росавтодор"	-	20.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Заявка на перечисление предельных объемов финансирования расходов из федерального бюджета бюджету Курганской области
1.1.11.	Контрольная точка"В Росавтодор представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета"	-	10.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета
1.1.12.	Контрольная точка"Выполнены работы в целях достижения результата"	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.13.	Контрольная точка"Совместно с территориальным органом Управления Госавтоинспекции УМВД России разработан и утвержден план проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения правил дорожного движения"	-	25.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Комплекс мероприятий, направленный на пропаганду соблюдения участниками дорожного движения дорожной безопасности
1.1.14.	Контрольная точка"Совместно с территориальным органом Управления Госавтоинспекции УМВД России разработан и утвержден план устранения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий"	-	01.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Перечень мест концентрации ДТП, ликвидируемых в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни"
1.1.15.	Контрольная точка"Заявка на выделение ПОФ из федерального бюджета направлена в Росавтодор "	-	20.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Заявка на перечисление предельных объемов финансирования расходов из федерального бюджета бюджету Курганской области
1.1.16.	Контрольная точка"Заявка на выделение ПОФ из федерального бюджета направлена в Росавтодор"	-	20.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Заявка на перечисление предельных объемов финансирования расходов из

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		федерального бюджета бюджету Курганской области
1.1.17.	Контрольная точка"В Росавтодор представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета"	-	10.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета
1.1.18.	Контрольная точка"Выполнены работы в целях достижения результата"	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.1.19.	Контрольная точка"Совместно с территориальным органом Управления Госавтоинспекции УМВД России разработан и утвержден план проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения правил дорожного движения"	-	25.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Комплекс мероприятий, направленный на пропаганду соблюдения участниками дорожного движения дорожной безопасности
1.1.20.	Контрольная точка"Совместно с территориальным органом Управления Госавтоинспекции УМВД России разработан и	-	01.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Перечень мест концентрации ДТП, ликвидируемых в рамках

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержден план устранения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		национального проекта "Инфраструктура для жизни"
1.1.21.	Контрольная точка"Заявка на выделение ПОФ из федерального бюджета направлена в Росавтодор "	-	20.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Заявка на перечисление предельных объемов финансирования расходов из федерального бюджета бюджету Курганской области
1.1.22.	Контрольная точка"Заявка на выделение ПОФ из федерального бюджета направлена в Росавтодор"	-	20.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Заявка на перечисление предельных объемов финансирования расходов из федерального бюджета бюджету Курганской области
1.1.23.	Контрольная точка"В Росавтодор представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета"	-	10.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета
1.1.24.	Контрольная точка"Выполнены работы в целях достижения	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результата"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		СОУ "Эталон"
1.1.25.	Контрольная точка"Совместно с территориальным органом Управления Госавтоинспекции УМВД России разработан и утвержден план проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения правил дорожного движения"	-	25.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Комплекс мероприятий, направленный на пропаганду соблюдения участниками дорожного движения дорожной безопасности
1.1.26.	Контрольная точка"Совместно с территориальным органом Управления Госавтоинспекции УМВД России разработан и утвержден план устранения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий"	-	01.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Перечень мест концентрации ДТП, ликвидируемых в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни"
1.1.27.	Контрольная точка"Заявка на выделение ПОФ из федерального бюджета направлена в Росавтодор"	-	20.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Заявка на перечисление предельных объемов финансирования расходов из федерального бюджета бюджету Курганской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.28.	Контрольная точка"Заявка на выделение ПОФ из федерального бюджета направлена в Росавтодор "	-	20.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Заявка на перечисление предельных объемов финансирования расходов из федерального бюджета бюджету Курганской области
1.1.29.	Контрольная точка"В Росавтодор представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета"	-	10.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета
1.1.30.	Контрольная точка"Выполнены работы в целях достижения результата"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
1.1.31.	Контрольная точка"Совместно с территориальным органом Управления Госавтоинспекции УМВД России разработан и утвержден план проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения правил дорожного движения"	-	25.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Комплекс мероприятий, направленный на пропаганду соблюдения участниками дорожного движения дорожной безопасности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.32.	Контрольная точка"Совместно с территориальным органом Управления Госавтоинспекции УМВД России разработан и утвержден план устранения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий"	-	01.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Перечень мест концентрации ДТП, ликвидируемых в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни"
1.1.33.	Контрольная точка"Заявка на выделение ПОФ из федерального бюджета направлена в Росавтодор"	-	20.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Заявка на перечисление предельных объемов финансирования расходов из федерального бюджета бюджету Курганской области
1.1.34.	Контрольная точка"Заявка на выделение ПОФ из федерального бюджета направлена в Росавтодор"	-	20.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Заявка на перечисление предельных объемов финансирования расходов из федерального бюджета бюджету Курганской области
1.1.35.	Контрольная точка"В Росавтодор представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета"	-	10.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Непоспехова И.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		федерального бюджета
1.1.36.	Контрольная точка"Выполнены работы в целях достижения результата"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
2.	Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций						
2.1.	Мероприятие (результат) "Проведен комплекс мероприятий, выявляющих уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью автомобильных дорог"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Саблукова И.Н.	Проведен комплекс мероприятий, выявляющих уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью автомобильных дорог, включающий мероприятия по информированию населения о дорожной деятельности и социологическому исследованию среди населения субъектов Российской Федерации
2.1.1.	Контрольная точка"Актуализирован	-	02.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Медиаплан

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни""			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		информационного сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни"
2.1.2.	Контрольная точка"Актуализирован медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни" "	-	02.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни"
2.1.3.	Контрольная точка"Размещены инфоповоды о реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни""	-	02.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Информация из АИС "Контента"
2.1.4.	Контрольная точка"Актуализирован медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни""	-	02.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни"
2.1.5.	Контрольная точка"Размещены инфоповоды о реализации	-	23.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Информация из АИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	национального проекта "Инфраструктура для жизни""			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		"Контента"
2.1.6.	Контрольная точка"Итоговый опрос"	-	23.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Данные из социальных сетей
2.1.7.	Контрольная точка"Актуализирован медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни" "	-	02.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни"
2.1.8.	Контрольная точка"Актуализирован медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни""	-	02.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни"
2.1.9.	Контрольная точка"Размещены инфоповоды о реализации национального проекта	-	02.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Информация из АИС "Контента"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Инфраструктура для жизни""			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.10.	Контрольная точка"Актуализирован медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни""	-	02.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни"
2.1.11.	Контрольная точка"Размещены инфоповоды о реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни""	-	23.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Информация из АИС "Контента"
2.1.12.	Контрольная точка"Итоговый опрос"	-	23.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Данные из социальных сетей
2.1.13.	Контрольная точка"Актуализирован медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Инфраструктура для	-	02.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения национального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	жизни" "				точками отсутствует		"Инфраструктура для жизни"
2.1.14.	Контрольная точка"Актуализирован медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни""	-	02.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни"
2.1.15.	Контрольная точка"Размещены инфоповоды о реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни""	-	02.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Информация из АИС "Контента"
2.1.16.	Контрольная точка"Актуализирован медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни""	-	02.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни"
2.1.17.	Контрольная точка"Размещены инфоповоды о реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни""	-	23.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Информация из АИС "Контента"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.1.18.	Контрольная точка"Итоговый опрос"	-	23.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Данные из социальных сетей
2.1.19.	Контрольная точка"Актуализирован медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни""	-	02.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни"
2.1.20.	Контрольная точка"Актуализирован медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни""	-	02.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни"
2.1.21.	Контрольная точка"Размещены инфоповоды о реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни""	-	02.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Информация из АИС "Контента"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.22.	Контрольная точка"Актуализирован медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни""	-	02.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни"
2.1.23.	Контрольная точка"Размещены инфоповоды о реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни""	-	23.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Информация из АИС "Контента"
2.1.24.	Контрольная точка"Итоговый опрос"	-	23.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Данные из социальных сетей
2.1.25.	Контрольная точка"Актуализирован медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни""	-	02.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни"
2.1.26.	Контрольная	-	02.07.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Актуализирован медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни""			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни"
2.1.27.	Контрольная точка"Размещены инфоповоды о реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни""	-	02.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Информация из АИС "Контента"
2.1.28.	Контрольная точка"Актуализирован медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни""	-	02.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни"
2.1.29.	Контрольная точка"Размещены инфоповоды о реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни""	-	23.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Информация из АИС "Контента"
2.1.30.	Контрольная точка"Итоговый опрос"	-	23.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Данные из социальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		сетей
2.1.31.	Контрольная точка"Актуализирован медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни""	-	02.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни"
2.1.32.	Контрольная точка"Актуализирован медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни""	-	02.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни"
2.1.33.	Контрольная точка"Размещены инфоповоды о реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни""	-	02.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Информация из АИС "Контента"
2.1.34.	Контрольная точка"Актуализирован медиаплан информационного	-	02.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Медиаплан информационного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни""			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		сопровождения национального проекта "Инфраструктура для жизни"
2.1.35.	Контрольная точка"Размещены инфоповоды о реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни""	-	23.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Информация из АИС "Контента"
2.1.36.	Контрольная точка"Итоговый опрос"	-	23.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Данные из социальных сетей
3.	Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений						
3.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Саблукова И.Н.	Количество объектов по строительству и реконструкции на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
3.1.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	10.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Саблукова И.Н.	Прочий тип документа Данные ЕИС
3.1.2.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	05.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Саблукова И.Н.	Прочий тип документа Данные ЕИС
3.1.3.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Саблукова И.Н.	Акт Приемки выполненных работ
3.1.4.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	27.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Саблукова И.Н.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий оплату

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		выполненных работ.
3.1.5.	Контрольная точка"Мониторинг достижения результата"	-	20.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
3.1.6.	Контрольная точка"Мониторинг достижения результата"	-	20.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
3.1.7.	Контрольная точка"Мониторинг достижения результата"	-	20.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
3.1.8.	Контрольная точка"Мониторинг достижения результата"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.9.	Контрольная точка "Мониторинг достижения результата"	-	20.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
3.1.10.	Контрольная точка "Мониторинг достижения результата"	-	20.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
3.1.11.	Контрольная точка "Мониторинг достижения результата"	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
3.1.12.	Контрольная точка "Мониторинг достижения результата"	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
3.1.13.	Контрольная точка "Мониторинг достижения результата"	-	20.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
3.1.14.	Контрольная точка"Мониторинг достижения результата"	-	20.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
3.1.15.	Контрольная точка"Мониторинг достижения результата"	-	20.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
3.1.16.	Контрольная точка"Мониторинг достижения результата"	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
3.1.17.	Контрольная точка"Мониторинг достижения результата"	-	20.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.18.	Контрольная точка "Мониторинг достижения результата"	-	20.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
3.1.19.	Контрольная точка "Мониторинг достижения результата"	-	20.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"
3.1.20.	Контрольная точка "Мониторинг достижения результата"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Непоспехова И.В.	Прочий тип документа Аналитические данные СОУ "Эталон"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Регионального проекта
Региональная и местная дорожная сеть (Курганская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям", Влияние на достижение (процентов)	
1	Проведен комплекс мероприятий, выявляющих уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью автомобильных дорог	0.00	0,00	0.00
2	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	0,00	10.00	10.00
3	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций	90.00	0,00	90.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	90.00	10.00	100.00